

Акт № 1

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2022 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мариинское КХ» в лице генерального директора Тулинова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Мариинского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. без/№ (далее – КС).

1. В рамках пунктов 1.1; 1.2, приложения №5 КС за 2022 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлен факт ненадлежащего выполнения концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей теплоснабжения в 2022 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001



Глава района

Ф.В. Иващук

Концессионер

Межмуниципальное общество с
ограниченной ответственностью
«Мариинское КХ»
ИНН 2719002561, КПП 271901001



Генеральный директор

Г.П. Тулинов

Акт № 2

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2022 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мариинское КХ» в лице генерального директора Тулинова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Санниковского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. без/№ (далее – КС).

1. В рамках пунктов 1.1; 1.2, приложения №5 КС за 2022 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлено надлежащее выполнение концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей теплоснабжения в 2022 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001



Ф.В. Иващук

Концессионер

Межмуниципальное общество с
ограниченной ответственностью
«Мариинское КХ»
ИНН 2719002561, КПП 271901001



Генеральный директор

Г.П. Тулинов

Акт № 3

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2022 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прометей» в лице генерального директора Короткова Сергея Вадимовича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Де-Кастринского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. № 2 (далее – КС).

1. В рамках приложения №5 КС за 2022 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

- Замена стальных трубопроводов 685 м (полипропилен).

2. По результатам проверки установлено надлежащее выполнение концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей водоснабжения в 2022 году проведена на участке 685 п.м., что составляет 100 % выполнения.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Прометей»
ИНН 2719002875, КПП 271901001

Глава района



Ф.В. Иващук

Генеральный директор



С.В. Коротков

Акт № 4

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2022 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прометей» в лице генерального директора Короткова Сергея Вадимовича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Де-Кастринского сельского поселения от 13 декабря 2016 г. № 1 (далее – КС).

1. В рамках приложения №5 КС за 2022 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлен факт ненадлежащего выполнения концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей водоотведения в 2022 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001

Глава района



Ф.В. Иващук

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Прометей»
ИНН 2719002875, КПП 271901001

Генеральный директор



С.В. Коротков

Акт № 1

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2023 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мариинское КХ» в лице генерального директора Тулинова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Мариинского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. без/№ (далее – КС).

1. В рамках пунктов 1.1; 1.2, приложения №5 КС за 2022 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлен факт ненадлежащего выполнения концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей теплоснабжения в 2023 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001



Глава района

Ф.В. Иващук

Концессионер

Межмуниципальное общество с
ограниченной ответственностью
«Мариинское КХ»
ИНН 2719002561, КПП 271901001



Генеральный директор

Г.П. Тулинов

Акт № 2

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2023 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Мариинское КХ» в лице генерального директора Тулинова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Санниковского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. без/№ (далее – КС).

1. В рамках пунктов 1.1; 1.2, приложения №5 КС за 2023 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлено надлежащее выполнение концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей теплоснабжения в 2023 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001



Ф.В. Иващук

Концессионер

Межмуниципальное общество с
ограниченной ответственностью
«Мариинское КХ»
ИНН 2719002561, КПП 271901001



Генеральный директор

Г.П. Тулинов

Акт № 3

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2023 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прометей» в лице генерального директора Короткова Сергея Вадимовича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Де-Кастринского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. № 2 (далее – КС).

1. В рамках приложения №5 КС за 2023 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

- Замена стальных трубопроводов 685 м (полипропилен).

2. По результатам проверки установлено надлежащее выполнение концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей водоснабжения в 2023 году проведена на участке 685 п.м., что составляет 100 % выполнения.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Прометей»
ИНН 2719002875, КПП 271901001

Глава района



Ф.В. Иващук

Генеральный директор



С.В. Коротков

Акт № 4

о результатах Контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении коммунальных объектов муниципальной собственности Ульчского муниципального района

«21» декабря 2023 г.

с. Богородское

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, в лице главы администрации района Иващука Федора Васильевича, действующего на основании Устава Ульчского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прометей» в лице генерального директора Георгиевского Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в отношении следующего:

- концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности Ульчского муниципального района, расположенных на территории Де-Кастринского сельского поселения от 13 декабря 2016 г. № 1 (далее – КС).

1. В рамках приложения №5 КС за 2023 отчётный год Концессионеру необходимо выполнить следующие мероприятия (далее – обязательства):

Мероприятия не запланированы.

2. По результатам проверки установлен факт ненадлежащего выполнения концессионером обязательств в рамках исполнения КС:

- Реконструкция сетей водоотведения в 2023 году не проводилась.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент

Ульчский муниципальный район
Хабаровского края в лице
администрации Ульчского
муниципального района
ИНН 2719001504, КПП 271901001

Концессионер

Общество с ограниченной
ответственностью «Прометей»
ИНН 2719002875, КПП 271901001

Глава Ульчского муниципального
района Хабаровского края

Ф.В. Иващук

«_____» _____ 2023 г.

Генеральный директор ООО
«Прометей»

/ С.В. Георгиевский

«_____» _____ 2023 г.

