

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы» в 2021 году

В 2021 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы», утверждённая постановлением администрации района от 29 марта 2016г. №194-па, целью которой является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей, создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Ульчского муниципального района, уменьшение количества ДТП на территории Ульчского муниципального района.

Задачами Программы являются:

1. улучшение качества автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района.
2. приобретение навыков безопасного поведения на дорогах, а также изучение и закрепление знаний по соблюдению правил дорожного движения.
3. проведение мониторинга состояния автомобильных дорог с твердым покрытием муниципального значения вне границ населенных пунктов для уменьшения количества ДТП на территории Ульчского муниципального района.

В течение 2021 года в связи с изменением объемов ресурсного обеспечения в программу вносилось 2 изменения (постановления администрации района от 4 февраля 2021 г. № 56-па, от 12.05.2021 № 326-па), в связи с исключением в 2020 году из перечня автомобильных дорог, относящихся к собственности Ульчского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края от 27 июня 2019г. № 679-па, двух автомобильных дорог (Автодорога-подъезд к с. Савинское лит 1 протяженностью 3,2 км и Автодорога-подъезд к с. Аннинские Минеральные Воды протяженностью 0,85 км), было внесено изменение в приложение 1 к программе (Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2017 - 2025 годы») (постановление администрации района от 26 февраля 2021 г. № 120-па).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (ЭИС) соответствует 1,19, что свидетельствует о низкой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района, так как средства муниципального дорожного фонда не были израсходованы в полном объеме.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 1, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Общая эффективность и результативность программы составила 1,19, что свидетельствует о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

Заведующая сектором по охране труда, транспорту, связи и дорожному хозяйству



С.Б. Моисеенко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы»
отчетный год - 2021

Отчетный год - 2021						
№ п/п	Показатель (целевой индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие: Развитие дорожного хозяйства					
1.1.	Доля протяжности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	53,9	≤56	52,4	По состоянию на 01 января 2022 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, уменьшилась в связи с проведением ремонта автомобильной дороги с.Большие Санники-п.Мариинский Рейд (было отсыпано 1,2 км дорожного полотна)
1.2.	Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне границ населенных пунктов с твердым покрытием	км	75,5	75,5	75,5	
2	Мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения					
2.1.	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	1	≤2	1	

Заведующая сектором по охране труда,
транспорту, связи и дорожному хозяйству

Моисеенко

С.Б. Моисеенко

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы» в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий

отчетный год - 2021

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2017 - 2025 ГОДЫ									
	Мероприятия								
1	Развитие дорожно-го хозяйства	Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района	2017	2025	2017	2025	Уменьшение доли протяжности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Уменьшение доли протяжности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающей нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям уменьшилась в связи с проведением ремонта автомобильной дороги с.Большие Сан-	Отсутствие финансирования работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм- мы, основного меро- приятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализации	оконча- ния реализа- ции	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ники-п.Мариинский Рейд. Также в 2021 году были проведены ремонты автомобильных дорог с.Сусанино-с.Аннинские Минеральные Воды, Кислевка- п.Ключевой	
1.1	Содержание автомобильных дорог, автозимников и ледовых переправ общего пользования между населенными пунктами в границах Ульчского муниципального района	Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района	2017	2025	2017	2025	Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, обеспечение транспортной доступности населения	Улучшение качества автомобильных дорог	
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Ульчского муниципального района	Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района	2017	2025	2017	2025		В 2021 году администрацией района проведены ремонты: 1) автодороги с.Сусанино – с.Аннинские Минеральные Воды, подрядной организацией ИП Чириков А.А. в	Недостаточное финансирование из краевого бюджета

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм- мы, основного меро- приятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализации	оконча- ния реализа- ции	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								октябре 2021 года произведены работы по восстановлению дорожного полотна и профиля водоотводных канав. Расходы по выполненным работам составили 499,95 тыс. рублей, оплачены за счет средств муниципального дорожного фонда Ульчского муниципального района Хабаровского края; 2) автомобильной дороги с. Большие Санники – п. Мариинский Рейд на сумму 2513,1 тыс. рублей, в результате проведенных «ООО Хонест ДВ» работ было отремонтировано дорожное полотно протяженностью 1,2 километра, уложены две водопропускные трубы, восстановлен профиль	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм- мы, основного меро- приятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализации	оконча- ния реализа- ции	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								водоотводных канав на участке 1,2 кило-метров, произведен ямочный ремонт дорожного полотна на участке 110 м, работы оплачены за счет дорожного фонда Ульчского муниципально-го района Хабаровского края на сумму 2244,5 тыс. рублей (за вычетом неустойки и штрафа в размере 268,5 тыс. рублей); 2) автодороги с.Киселевка - п.Ключевой на сумму 199,97 тыс. рублей. В октябре 2021 года ООО «Школьник» произвело работы по восстановлению профиля водоотводных канав на участке 900 м	
1.3.	Приобретение и поставка специализированной тех-	Управление коммунальной инфраструктуры и жизне-	2017	2025	2017	2025		В 2021 году приобретены три единицы дорожной техники	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм- мы, основного меро- приятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализации	оконча- ния реализа- ции	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ники для содер- жания автомо- бильных дорог общего пользова- ния местного зна- чения	обеспечения адми- нистрации Ульч- ского муниципаль- ного района						для содержания авто- мобильных дорог, ав- тозимников и ледо- вых переправ между населенными пункта- ми в границах Ульч- ского муниципально- го района	
2.	Обеспечение безо- пасности дорожно- го движения	Управление комму- нальной инфра- структуры и жизне- обеспечения адми- нистрации Ульч- ского муниципаль- ного района, ОГИБДД ОМВД России по Ульчско- му району (по со- гласованию), Коми- тет образования Ульчского муници- пального района	2017	2025	2017	2025	Повышение безо- пасности дорожно- го движения, сни- жение количества дорожно- транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей Уменьшение коли- чества дорожно- транспортных происшествий	Дорожно- транспортные проис- шествия на автомо- бильных дорогах, на- ходящихся в собст- венности Ульчского муниципального рай- она, не зафиксирова- ны	
2.1.	Установка и заме- на дорожных зна- ков	Управление комму- нальной инфра- структуры и жизне- обеспечения адми- нистрации Ульч- ского муниципаль- ного района,	2017	2025	2017	2025	Повышение безо- пасности дорожно- го движения, сни- жение количества дорожно- транспортных происшествий и	Дорожно- транспортные проис- шествия на автомо- бильных дорогах, на- ходящихся в собст- венности Ульчского муниципального рай-	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм- мы, основного меро- приятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализации	оконча- ния реализа- ции	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОГИБДД ОМВД России по Ульчско- му району (по со- гласованию), Коми- тет образования Ульчского муници- пального района					числа погибших и пострадавших в них людей Уменьшение коли- чества дорожно- транспортных происшествий	она, не зафиксирова- ны	

Заведующая сектором по охране труда,
транспорту, связи и дорожному хозяйству

Моисеенко

С.Б. Моисеенко

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы»

отчетный год - 2021

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2017 - 2025 ГОДЫ	Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения района администрации Ульчского муниципального района (далее – Управление)	всего				19516,00000	25289,75310	21323,42379
			901	04 09	1900100104	240	9000,00000	9000,00000	7424,61641
			901	04 09	1900100105	240	2216,20000	4489,75310	3212,97404
			901	0409	1900100106	240	8000,00000	11000,00000	10685,83334
			901	0409	1900200107	240	0,00000	0,00000	0,00000
			901	0409	1900100206	240	300,00000	800,00000	0,00000

Заведующая сектором по охране труда,
транспорту, связи и дорожному хозяйству

Моисеенко

С.Б. Моисеенко

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017-2025 годы»

отчетный год – 2021

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <u><1></u>	Фактические расходы <u><2></u>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2017 - 2025 ГОДЫ	всего	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	0	0
		внебюджетные средства	0	0

Заведующая сектором по охране труда,
транспорту, связи и дорожному хозяйству



С.Б. Моисеенко